

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 66  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, 674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул. Подстанция, д.2 кв.1  
 Стройка - Ремонт кабинета № 209 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26  
 Объект - Кабинет № 209 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
		0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	209
	дата	22.04.2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.05.2020	22.04.2020	28.05.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 289 238,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>							
<b>Демонтаж</b>							
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	<b>ТЕР46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2	0,0189	1004,78	19

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,285	159,74	46
<b>Монтаж</b>							
3	3	Закладка дверного проема (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР08-02-001-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3 кладки	1,27868	953,99	1220
4	4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 проемов	0,0189	25028,68	473
5	5	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-101-0882</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	компл.	1	93,84	94
6	6	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	<b>ТЕР46-03-007-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3	0,03	355,86	11
7	7	Установка статвента 40,09 = 44,45 - 0,01 x 121,49 - 0,91 x 3,46 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР20-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 вентилятор	1	46,15	46
8	8	Статвент диам. 150 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-301-3265</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	1	449,89	450
9	9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-02-019-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,474	3337,71	1582
10	10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7957	2808,92	2235
11	11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 57,62 = 57,94 - 0,01 x 32,35 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,9714	66,33	64

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-101-6968</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	кг	12,6	21,77	274
13	13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9714	1828,24	1776
14	14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,474	82,1	39
15	15	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-101-6968</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	кг	6	21,77	131
16	16	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-04-005-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,474	2056,09	975
17	17	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (полы) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР11-01-011-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,474	1397,01	662
18	18	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавить толщину 50 мм) (добавить 50мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР11-01-011-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,474	2653,95	1258
19	19	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР11-01-047-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,474	26023,23	12335
20	20	Установка вентилей на радиаторы 24,90 = 79,87 - 0,0011 x 16 375,26 - 2 x 18,48 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт.	6	27,73	166
21	21	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-302-1606</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	6	50,49	303


1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	<b>ТЕРр62-33-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044	832,43	37
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							24196
Накладные расходы							3020
Сметная прибыль							1638
<b>Итого по акту:</b>							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							180
Конструкции из кирпича и блоков							1335
Деревянные конструкции							602
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1194
Отделочные работы							9115
Полы							16368
Малярные работы (ремонтно-строительные)							60
Итого							28854
Всего с учетом "Индексы на 4 квартал 2019г. СМР=8,19"							236314
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							21019
Машины и механизмы							306
ФОТ							2947
Накладные расходы							3020
Сметная прибыль							1638
Непредвиденные затраты 2% от 236314							4726
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>241040</b>
Расчет для организаций, работающих на УСН							48198
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>289238,00</b>

СДАЛ: Индивидуальный предприниматель  
(должность, подпись, расшифровка)



Н. Намжилов

ПРИНЯЛ: Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"  
(должность, подпись, расшифровка)



Л.В. Косьяненко